

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณในรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

www.dansawi.go.th

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย โรงเรียนด่านสวีวิทยา- โรงเรียนวัดบรรพตวาริเขต หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ ๐๒๓.๑๐๑ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๙๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	ม.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำกัดเซาะบ้านบ่อคา หมู่ที่ ๓ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นขนาด กว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ด่านสวีกำหนด	๘๘๗,๙๐๐	-	-	-	✓	-	ม.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านด่าน หมู่ที่ ๖ ตำบล ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัด ชุมพร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต. ด่านสวี กำหนด พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๘๙,๔๐๐	-	-	-	✓	-	ม.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายสุรินทร์-บ้านนายประกอบ หมู่ที่ ๘ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ด่านสวี กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๙๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	ม.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาช่องวัว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ด่านสวี กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๙๕,๔๐๐	-	-	-	✓	-	ม.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์หมู่บ้านบ้านถ้ำใน หมู่ที่ ๙ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต. ด่านสวี กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๘๔,๕๐๐	-	-	-	✓	-	ม.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการติดตั้งเสียงตามสายบ้านห้องตม หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	เดินสาย DROP WIRE ระยะทาง ๘,๐๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งลำโพง ฮอ์น จำนวน ๒๐ ชุด	๓๑๒,๗๐๐	-	-	-	✓	-	ม.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการติดตั้งเสียงตามสายบ้านเสียบญวน หมู่ที่ ๕ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	เดินสาย DROP WIRE ระยะทาง ๘,๐๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งลำโพง ฮอ์น จำนวน ๑๕ ชุด	๑๘๑,๐๐๐	-	-	-	✓	-	ม.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างโรงน้ำดื่ม แบบหยอดเหรียญบ้าน อ่าวคราม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างโรงน้ำดื่มขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ด่านสวี กำหนด	๑๙๓,๗๐๐	-	-	-	✓	-	ม.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการจ้างเหมา ปรับปรุงระบบประปา อบต.บ้านท้องโตนด หมู่ที่ ๒ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	เดินท่อ PVC Ø ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๘๐ เมตร และ ขนาด Ø ๒ นิ้ว ระยะทาง ๗๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อ ต่อต่าง ๆ	๓๐๓,๓๐๐	-	-	-	✓	-	ม.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เป็นเงินสมทบกองทุนประกัน สังคมในอัตราร้อยละ ๕ ของ ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐	๒๙,๗๗๐	๗๐,๒๓๐	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-
๒	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	เป็นเงินสมทบกองทุนเงินทด แทนในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของ ค่าจ้างรายปี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นเงินเพื่อรองรับการจัด สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี อายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มี คุณสมบัติครบถ้วน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๒,๖๔๕,๓๐๐	๗,๓๕๔,๗๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	เป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขึ้นทะเบียน	๑,๖๐๕,๖๐๐	-	-	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	๔๘,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-
๖	เงินสำรองจ่าย	เป็นเงินค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณสุขเกิดขึ้น	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-
๘	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ตำบลด่านสวี	เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนหลัก ประกันสุขภาพตำบลด่านสวีใน อัตราร้อยละ ๔๐ จากยอด จัดสรรของ สปสช.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-
๙	ชดใช้ค่าความเสียหาย เงินยืมกองทุนหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความ เสียหายเงินยืมกองทุนหมู่บ้าน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลด่านสวี	๑,๗๕๐,๘๐๐	๘๗๕,๔๐๐	๘๗๕,๔๐๐	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-
๒	โครงการเข้าค่ายจริยธรรมนักเรียน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายจริยธรรมนักเรียน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ก.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ	๕๐,๐๐๐	๑๗,๓๐๐	๓๒,๗๐๐	✓	-	-	ม.ค. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	เบิกหักหลักส่งเงินเข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคารของ ศพต.ด่านสวี ค่าอาหารกลางวัน เงินค่ารายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่อง แบบนักเรียน ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๒๓,๓๙๕	-	-	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองของเด็ก ปฐมวัย	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ก.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการอาเซียนน่ารู้	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อาเซียนน่ารู้ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	มี.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	-
๗	โครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกห้องเรียน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้อง เรียน เช่น ค่าพาหนะ ค่าป้าย โครงการ	๓๐,๐๐๐	๒๐,๔๐๐	๙,๖๐๐	✓	-	-	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑,๕๐๐	-	-	-	✓	-	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลด่านสวี	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่า ป้ายโครงการ ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่างและดื่ม และอื่น ๆ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-
๔	เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อให้การดำเนินโครงการใน พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ ตำบลด่านสวีเป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนในด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วย เหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ได้รับความ เดือดร้อนหรือไม่ สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันการติด เชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็ก และเยาวชน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวีใน กลุ่มเด็กและ เยาวชน เช่น ค่า ป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์	๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-
๒	โครงการส่งเสริม กิจกรรมผู้สูงอายุ	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม กิจกรรมผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย โครงการ ค่าอาหาร ค่า พาหนะ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการห่วงใยใส่ใจผู้พิการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	-
๔	โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกีฬาสิรินธร พัฒนาเด็กเล็กตำบล ด่านสวี	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬา สิรินธรพัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี เช่น ค่าของรางวัล เงินรางวัล	๓,๐๐๐	-	-	-	✓	-	มี.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	-
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ภายในตำบลและเข้า ร่วมแข่งขันกีฬา ภายนอก	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน กีฬาภายในตำบลและ เข้าร่วม แข่งขันกีฬาภายนอก เช่น ค่าชุด กีฬา ถูงเท้า ค่าเครื่องเสียง ค่าเงิน รางวัล ค่า ถ้วยรางวัล ค่าน้ำดื่ม ค่า น้ำมัน มวย ค่ากรรมการตัดสิน กีฬา	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	มี.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖. แผนงานกีฬา และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียน	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด การ แข่งขันกีฬานักเรียน เช่น ค่าเงิน รางวัล ถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น ค่าตอบแทนสมาชิกอปพร. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าน้ำดื่ม เป็นต้น	๖๐,๐๐๐	๔๗,๘๒๐	๑๒,๑๘๐	✓	-	-	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘ / เม.ย. ๖๘	-
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณสุข	เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉินเพื่อการดำรงชีพ หรือ บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูแหล่งเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๔.๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าเวที เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	พ.ย. ๖๘	-
๒	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าของรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	เม.ย. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน (Big Beach / Cleaning Day)	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓		มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-
๒	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา น้ำ”	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา น้ำ” เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าดินปลูก ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓		ส.ค. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบวเนกขัมมจารีณิบำเพ็ญจิตภาวนา	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดโครงการบวเนกขัมมจารีณิบำเพ็ญจิตภาวนา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ก.พ. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	-
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักช่น้ำ” เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าดินปลูก ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ส.ค. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

๗.๑ กลยุทธ์การสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๗.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอสวี	เป็นเงินอุดหนุนโครงการของบสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอสวี	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ต.ค. ๖๗ ธ.ค. ๖๗ มี.ย ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไป

๑.๒.๑ งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว ราคา ตัวละ ๓,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	✓	-		ม.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	-
๒	ตู้เหล็ก	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตัว ตัวละ ๖,๖๐๐ บาท	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	-	✓	-		ม.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	-
๓	โต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงาน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	✓	-		ม.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๓. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑.๑ งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ชุดโคมไฟถนน	ชุดโคมไฟถนนขนาด ๑x๔๐ วัตต์ แบบหนาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๕ ชุด ราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ขนาด ๒x๔๐ วัตต์ แบบหนาพร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๒๕ ชุด ราคาชุด ละ ๓,๓๐๐ บาท	๑๓๒,๕๐๐	๑๓๒,๕๐๐	-	✓	-	-	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๓. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑.๑ งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ชุดคอมพิวเตอร์ส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์	ชุดคอมพิวเตอร์ส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ ครบชุดขนาดกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๐๐ ชุด ราคา ชุดละ ๔,๕๐๐ บาท	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๔. ครุภัณฑ์การเกษตร

๔.๑ แผนงานการพาณิชย์

๔.๑.๑ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องสูบน้ำแบบหอย โข่งมอเตอร์ไฟฟ้า	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตร/นาที จำนวน ๒ เครื่องเครื่องละ ๙,๗๐๐ บาท	๑๙,๔๐๐	๑๙,๔๐๐	-	✓	-	-	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-
๒	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จุ่มใต้น้ำ	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่ม ใต้น้ำ ขนาด ๒ นิ้วแรงม้า ๑๔ โบริต ๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๕ เครื่อง ราคา ๓๒,๕๐๐ บาท	๑๖๒,๕๐๐	๑๖๒,๕๐๐	-	✓	-	-	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	

