

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

www.dansawi.go.th

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านหน้าถ้ำ หมู่ ๗	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๔ มิ.ย. ๖๗ - ๒๒ ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านกลางนา หมู่ ๘	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๗ ก.พ. ๖๗ - ๑๒ เม.ย. ๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ท้องเกร็ง-บ้านอ่าวคราม หมู่ ๒	ถนน คสล. กว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๙๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๑๑,๒๓๐	๔๑๑,๐๐๐	๒๓๐	✓	-	-	๒๗ ก.พ. ๖๗ - ๑๒ เม.ย. ๖๗	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชำนาญ พ่วงแม่กลอง หมู่ ๑๐	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๓๐ ม. พร้อมป้าย ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๑๐ มิ.ย. ๖๗ - ๒๕ ก.ค. ๖๗	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ ๑๐	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้าย ๑ ป้าย	๓๐๒,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	๑๑ มิ.ย. ๖๗ - ๑๐ ส.ค. ๖๗	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายโดน ภูซันเงิน หมู่ ๙ ต.ด่านสวี	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒,๙๗๓,๒๐๐	๒,๑๗๖,๖๔๑	๗๙๖,๕๕๙	✓	-	-	๒๔ มิ.ย. ๖๗ - ๒๒ ก.ย. ๖๗	
๗	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล อบต.ด่านสวี หมู่ ๙ ต.ด่านสวี	รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ด่านสวี กำหนด	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๒๗ ก.พ. ๖๗ - ๑๒ เม.ย. ๖๗	
๘	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านเสียบญวน -หัวแหลม หมู่ ๕	ถนนลาดยาง กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๑๖๐ ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ม.	๒,๙๓๐,๐๐๐	๒,๓๘๖,๘๐๐	๕๔๓,๒๐๐	✓	-	-	๑๑ มิ.ย. ๖๗ - ๑๐ ส.ค. ๖๗	
๙	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ไหล่ทางถนน และคูระบายน้ำ จำนวน ๑๐ สาย ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. ถนนลูกรัง ไหล่ทางถนน และคูระบายน้ำ จำนวน ๑๐ สาย ภายในตำบลด่านสวี	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๑๐ มิ.ย. ๖๗ - ๒๕ ก.ค. ๖๗	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์-นายประกอบ หมู่ ๘ ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๙๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๐๒,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	๑๑ มิ.ย. ๖๗ - ๑๐ ส.ค. ๖๗	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายบ้านนายผ่องน้อยภาษี หมู่ ๑๑	ถนน คสล.กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๘๔,๒๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๘,๒๐๐	✓	-	-	๑๑ มิ.ย. ๖๗ - ๑๐ ส.ค. ๖๗	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางนา หมู่ที่ ๑๐	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๔ มิ.ย. ๖๗ - ๒๒ ก.ย. ๖๗	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบเขาบ่ออ หมู่ ๗ , หมู่ ๘	ถนน คสล.กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๙๕ ม. ป้าย โครงการ ๑ ป้าย	๒๘๖,๖๐๐	๒๘๖,๕๐๐	๑๐๐	✓	-	-	๒๕ ก.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวถนนสายบ้านนายครินทร์-นายวิรัช หมู่ ๖	รางระบายน้ำตัว กว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๔๐ ม.ยาว ๑๙๐ ม. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๒๑,๘๐๐	๔๐๗,๕๐๐	๑๔,๓๐๐	✓	-	-	๒๕ ก.ค. ๖๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๗	
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวถนนสายบ้านเสียบญวน-หัวแหลม หมู่ ๕	รางระบายน้ำตัว กว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๔๐ ม.ยาว ๑๔๐ ม. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๙๘,๙๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๔๐๐	✓	-	-	๒๕ ก.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านทองถม หมู่ ๑ ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร	ถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายจำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๗๐๐	✓	-	-	๓๐ ก.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.ย. ๖๗	
๑๗	โครงการจ้างเหมาบุกเบิกถนน ดินลูกรังสายหนองกง หมู่ ๔ ต. ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร	ถนนลูกรังกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑๕๐๐ ม. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๔๙๔,๙๐๐	๔๙๔,๕๐๐	๔๐๐	✓	-	-	๒๙ ส.ค. ๖๗ - ๒๘ ต.ค. ๖๗	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ลง หินคลุก สายบ้านนายสุรินทร์- นายประกอบ หมู่ ๘ ต.ด่านสวี	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร	๒๙๓,๗๐๐	๒๙๓,๕๐๐	๒๐๐	✓	-	-	๒๙ ส.ค. ๖๗ - ๑๑ ต.ค. ๖๗	
๑๙	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงวาง ท่อระบายน้ำถนน คสล.สายบ้าน เสียบญวน หมู่ ๕ ต.ด่านสวี	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑ เมตร	๒๕,๗๐๐	๒๕,๗๐๐	-	✓	-	-	๑๑ ก.ย. ๖๗ - ๑๑ ต.ค. ๖๗	
๒๐	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงวาง ท่อระบายน้ำถนน คสล. สาย บ้านทองเคิ่ง-วัดถ้ำเขาล้าน หมู่ ๗ ต.ด่านสวี อ. สวี จ.ชุมพร	วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ท่อระบาย น้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	✓	-	-	๑๑ ก.ย. ๖๗ - ๒๖ ก.ย. ๖๗	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงไหล่ ทางและคูระบายน้ำ คสล.สาย บ้านด่าน หมู่ ๖	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	๒๗,๗๐๐	๒๗,๗๐๐	-	✓	-	-	๑๑ ก.ย. ๖๗ - ๑๑ ต.ค. ๖๗	
๒๒	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ถนน คสล.สายเขาหิน หมู่ ๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด	๔๙,๗๐๐	๔๙,๗๐๐	-	✓	-	-	๑๑ ก.ย. ๖๗ - ๑๑ ต.ค. ๖๗	
๒๓	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงไหล่ ทางและปากท่อระบายน้ำถนน คสล. สายบ้านนายเด่น-นายสม ทรง หมู่ ๙	งานปรับปรุงไหล่ทาง และปากท่อระบาย น้ำจำนวน ๒ จุด	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	-		-	-	๑๑ ก.ย. ๖๗ - ๑๑ ต.ค. ๖๗	
๒๔	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงไหล่ ทางและปากท่อระบายน้ำถนน คสล.สายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วย ปลิง หมู่ ๙	งานปรับปรุงไหล่ทาง และปากท่อระบาย น้ำจำนวน ๓ จุด	๓๔,๔๐๐	๓๔,๔๐๐	-	✓	-	-	๑๑ ก.ย. ๖๗ - ๑๑ ต.ค. ๖๗	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์- นายประกอบ หมู่ ๘	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายจำนวน ๑ ป้าย	๓๐๒,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๑ มี.ย. ๖๗ - ๑๐ ต.ค. ๖๗	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน รังนก หมู่ที่ ๑	ถนน คสล.กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๘๖,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๑ มี.ย. ๖๗ - ๑๐ ส.ค. ๖๗	
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเรียงหินยาแนวถนนสายบ้านถ้ำโน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ ๙	รางระบายน้ำแบบเรียงหินยาแนวกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๑ มี.ย. ๖๗ - ๑๐ ส.ค. ๖๗	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางนา หมู่ที่ ๑๐	ถนน คสล.กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๑ มี.ย. ๖๗ - ๑๐ ส.ค. ๖๗	
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวถนนสายบ้านเสียบญวน-หัวแหลม หมู่ที่ ๕	รางระบายน้ำตัวคูกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด)	๒๙๘,๙๐๐	๒๙๘,๙๐๐	-	✓	-	-	๑๑ มี.ย. ๖๗ - ๑๐ ส.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

แผนงาน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเข้าค่ายจริยธรรมนักเรียน	จัดโครงการเข้าค่ายจริยธรรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่	๔๐,๐๐๐	อยู่ในค่าวัสดุ		✓	-	-	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	
๒	โครงการอาเซียนน่ารู้	จัดโครงการอาเซียนน่ารู้ เช่น วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ	๕,๐๐๐	อยู่ในค่าวัสดุ		✓	-	-	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กปีละ ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	
๔	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ในเขตอำเภอ จังหวัด	จัดการแข่งขันกีฬาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	
๕	แข่งขันกีฬาภายในตำบลและเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลางนอก	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ	๘๐๐,๐๐๐	๗๗๐,๒๑๕	๒๙,๗๘๕	✓	-	-	มี.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน	๓๕๘,๐๕๐	๒๖๕,๖๙๕	๙๒,๓๕๕	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลด่านสวี	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลด่านสวี	๖๐,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓	-	-	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๘	โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลด่านสวี	๒๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	✓	-	-	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๙	โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน	จัดให้มีความรู้ในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๖,๐๐๐	๕,๒๕๕	๗๔๕	✓	-	-	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลด่านสวี	๙,๖๐๐,๐๐๐	๙,๐๑๗,๔๐๐	๕๘๒,๖๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในตำบลด่านสวี	๑,๖๕๑,๒๐๐	๑,๕๓๗,๐๐๐	๑๑๔,๒๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ในตำบลด่านสวี	๔๘,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๓	เงินอุดหนุนงบประมาณโรงเรียน	เพื่อให้โรงเรียนจัดหาอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก-ป.๖	๑,๗๘๗,๖๐๐	๑,๕๒๑,๙๐๕	๒๖๕,๖๙๕	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๔	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)	เพื่อให้โรงเรียนจัดหานมให้เด็กเล็ก-ป.๖ ทุกคน	๗๘๙,๗๙๘	๗๘๙,๑๔๔	๖๕๔	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๕	เข้าฐานเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	เพื่อให้เด็กนักเรียนใน ศพด. ได้เรียนรู้หลากหลายประสบการณ์ตรง โดยมีผู้ปกครองมีส่วนร่วม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	ก.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๑๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ	จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในตำบลด่านสวี	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๗	อินเทอร์เน็ตตำบลบริการประชาชน	จ้างเหมาบริการดูแลศูนย์ฯ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๘๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๘	จัดซื้อสารเคมี	จัดซื้อทรายอะเบตยากำจัดแมลงวัน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๙	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	จัดโครงการให้ผู้สูงอายุในตำบลด้านสรีรวิทยาทำกิจกรรมร่วมกัน	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๔๕๐	๑๗,๕๕๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๐	โครงการตั้งจุดตรวจ	ตั้งจุดตรวจปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กจัดปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	ร่วมกับหน่วยงานอื่น	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค. ๖๗	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ	จัดกิจกรรมการออก กำลังกายให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และ ประชาชนตำบลด่านสวี	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๓	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ให้ความรู้เรื่องการผลิต ปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช้แก่ ประชาชนตำบลด่านสวี	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๔	ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา คุณภาพปาล์มน้ำมัน	ให้ความรู้เรื่องปาล์ม น้ำมันเพื่อส่งเสริมให้ เกษตรกรปลูกปาล์ม	-	ร่วมกับ หน่วยงานอื่น	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๕	ส่งเสริมการทำเกษตรตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ให้ความรู้และส่งเสริมให้ เกษตรกรทำการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	-	ร่วมกับ หน่วยงานอื่น	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๖	ฝึกอาชีพเสริมรายได้	จัดโครงการเพื่อส่งเสริม อาชีพและสร้างรายได้ ให้ประชาชนตำบล ด่านสวี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการ สาธารณสุขมูลฐานประจำ หมู่บ้าน	สนับสนุนงบประมาณ- สาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลด่านสวี	-	อยู่ในค่าวัสดุ	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๘	ตั้งจุดตรวจ	ตั้งจุดตรวจสกัดกั้นการกระทำความผิด การแพร่ระบาดของยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๙	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย	๓๖,๐๐๐	อยู่ในค่าวัสดุ	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านการป้องกันและ ระวังโรคติดต่อ หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๑๑ ตำบลด่านสวี	จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและระวังโรคติดต่อในพื้นที่ด่านสวี	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓๑	ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	จัดกิจกรรมให้เด็กในศพด.ตำบลด่านสวี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ตำบลด่านสวี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓๓	กีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี	จัดแข่งขันกีฬาศพด. ด่านสวีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี่	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”	ออกสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัข แมว ในพื้นที่ตำบลด่านสวี	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	-	✓	-	-	ก.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๓๕	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณสุข	ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด่านสวีที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓๖	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า”	ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ด่านสวีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓๗	สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธีตามนโยบายของรัฐบาล	สนับสนุนงบประมาณตามหนังสือสั่งการของรัฐบาล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓๘	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต. ด่านสวี	จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติของ อบต. ด่านสวี จำนวน ๕๐ คน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	✓	-	-	ก.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	ตั้งด่านเพื่อป้องกันและระงับการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลในพื้นที่ด่านสวี	๖๐,๐๐๐	๔๙,๕๖๖	-	✓	-	-	ธ.ค. ๒๕๖๖ ม.ค. ๒๕๖๗ เม.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในตำบลด่านสวี	๕๐,๐๐๐	อยู่ในค่าวัสดุ	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ด่านสวี	๓๐,๐๐๐	ร่วมกับหน่วยงานอื่น	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔	ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ประชาชน ต.ด่านสวี จำนวน ๖๐ คน	๕๐,๐๐๐	ร่วมกับหน่วยงานอื่น	-	✓	-	-	ก.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๐๐	๔๐๐	✓	-	-	พ.ย. ๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ปลูกต้นไม้	ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	ร่วมกับหน่วยงานอื่น	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒	เพิ่มมูลค่าขยะตามหลัก ๓RS	เพื่อให้การบริหารจัดการขยะตามหลัก ๓RS	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดสะอาดภายในตำบล “Big Beach Cleaning Day”	จัดกิจกรรมทำความสะอาดสะอาดในพื้นที่ตำบลด่านสวี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔	ปลูกป่าชายเลน	ปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้บริเวณป่าชายเลน	๑๐,๐๐๐	ร่วมกับหน่วยงานอื่น	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๕	ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้ำ”	จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่นสร้างป่ารักชน้ำ ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	อยู่ในคำวัสดุ	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ท้องถิ่น ๑ ศาสนสถาน ประชาชนสร้างสุข	จัดกิจกรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	อยู่ในค่าวัสดุ	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการทุจริตปีละ ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๕,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒	พัฒนาบุคลากร	จัดพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานให้บุคลากร	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓	จัดกิจกรรม/โครงการตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด อำเภอสวี	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	อยู่ในค่าวัสดุ	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงานปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๕	สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธีตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอสวี	สนับสนุนงบประมาณให้อำเภอสวีตามหนังสือสั่งการจัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรด้านต่าง ๆ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง	จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรด้านต่าง ๆ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาปีละ ๑ ครั้ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๗	อบต.ด่านสวีเคลื่อนที่ปกป้องสถาบัน	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๘	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๙๙,๖๐๐	๙๙,๖๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

